

Issa Salif GOITA
Représentant ASECNA Mali
Coordinateur ASECNA
Mise en œuvre GRF

Partage d'expérience
de l'ASECNA sur la
préparation de la mise
en œuvre du GRF





AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR
Les routes du ciel, notre métier...

Sommaire

Introduction

1-Mise en œuvre GRF

2-Impacts du GRF

***3-Défis &
Recommandations***

Conclusion



AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

Les routes du ciel, notre métier...

INTRODUCTION

DGAN ou
AUTRES

IGC Mesures et Rapport

REPRESENTATION

AIM – BNI Information Aéronautique
(SNOWTAM)

ATCO communication Pilote



AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

Les routes du ciel, notre métier...

INTRODUCTION

COVID-19

- Report Mise en œuvre
- Difficulté de regroupement



1-Mise en œuvre GRF

Feuille de route ASECNA pour la mise en œuvre du GRF

ID	Actions	DATE LIMITE
GRF 00	Mise en place du Comité National pour la planification et la mise œuvre du GRF	Immédiat
GRF 01	Mise en place de Coordination GRF (COGRF)	03-juin
GRF 02	Mise en ligne de la documentation GRF sur l'espace partagé ASECNA	07-juin
GRF 03	Mise en place de l'équipe locale d'aérodrome ASECNA pour la mise en œuvre (EL-GRF)	07-juin
GRF 04	Evaluation Sommaire de la sécurité pour la mise en œuvre du GRF	15-juin
GRF 05	Identification et Acquisition des moyens d'évaluation de l'état de la piste (Profondeur et Pourcentage), les besoins en formation locale etc... pour la mise en œuvre du GRF	31 AOUT
GRF 06	Elaboration et Validation des maquettes pédagogiques spécifiques (IGC, AIM, ATCO)	31-juil
GRF 07	Formations Théoriques Spécifiques (IGC, AIM, ATCO, SLI, MET) GRF)	31 AOUT
GRF 08	Validation des procédures	31 AOUT
GRF 09	Mise à Jour des MANEX	15-sept
GRF 10	Tests de simulations IGC	30-sept
	Tests de simulations AIM	
	Tests de simulations ATCO	
GRF 11	OJT pour le personnel d'évaluation (IGC) sur sites pilotes	31-oct
GRF 12	Réunions virtuelles de mise au points	05-nov
GRF 13	Mise en Œuvre GRF	05-nov
GRF 14	Rapport local de mise en œuvre du GRF	31 DEC
GRF 15	Rapport final de mise en œuvre du GRF	31-janv-22



1-Mise en œuvre GRF



Etat de mise en œuvre de la feuille de route pour la mise en œuvre du GRF

ID	Actions	Etat de mise en œuvre	Commentaires
GRF 01	Mise en place de Coordination GRF (COGRF)	OK	Décision N°2021/001013/ASECNA/DGG du 04 juin 2021
GRF 02	Mise en ligne de la documentation GRF sur l'espace partagé ASECNA	OK	
GRF 03	Mise en place de l'équipe locale d'aérodrome ASECNA pour la mise en œuvre (EL-GRF)	OK	
GRF 04	Evaluation Sommaire de la sécurité pour la mise en œuvre du GRF	Partiel	Toutes les EDS ont été effectuées. Certaines sont en attente d'approbation par les Autorités Compétentes
GRF 05	Identification et Acquisition des moyens d'évaluation de l'état de la piste (Profondeur et Pourcentage), les besoins en formation locale etc... pour la mise en œuvre du GRF	OK	Les sites disposent : <ul style="list-style-type: none">• Appareil de mesure disponible sur certains sites.• Jetons calibrés• Appareil de mesure / Jetons calibrés



1-Mise en œuvre GRF



*Etat de mise en œuvre de la feuille de route
pour la mise en œuvre du GRF (suite)*

ID	Actions	Etat de mise en œuvre	Commentaires
GRF 06	Elaboration et Validation des mallettes pédagogique spécifiques (IGC, AIM, ATCO)	OK	
GRF 06bis	Participation Atelier AIM /OACI	OK	
GRF 07	Formations Théoriques Spécifiques (IGC, AIM, ATCO, SLI, MET) GRF)	OK	<ul style="list-style-type: none">• Formation en ligne• Délivrance des certificats• Bangui n'a pas pu être formé à cause du net
GRF 08	Validation des procédures	OK	
GRF 09	Mise à Jour des MANEX	OK	
GRF 10	Tests de simulations (IGC, AIM, ATCO)	OK	



1-Mise en œuvre GRF

Etat de mise en œuvre de la feuille de route
pour la mise en œuvre du GRF (suite/fin)

ID	Actions	Etat de mise en œuvre	Commentaires
GRF 11	OJT pour le personnel d'évaluation (IGC) sur sites pilotes	OK	<ul style="list-style-type: none">• Bissau- Lomé- Libreville- Brazzaville• Cause COVID Bata et Bangui n'ont pas été réalisés
GRF 12	Réunions virtuelles de mise au points	NOK	
GRF 13	Mise en Œuvre GRF	OK	<ul style="list-style-type: none">• Mise en œuvre 4 novembre 2021• Décision de mise en œuvre par certains centres• Lomé a fait sa première mesure, rapport et publication du GRF
GRF 14	Rapport local de mise en œuvre du GRF/ centre	Partiel	
GRF 15	Rapport final de mise en œuvre du GRF	NOK	



2-Impacts du GRF <<

Equipements

Acquisitions
de nouveaux
équipements

MAJ (Mise A
Jour) des
logiciels

Procédures

Elaboration
de nouvelles
procédures

MAJ des
procédure et
Manuels

Personnel

Formations

Augmentation
Charge de
travail



AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR
Les routes du ciel, notre métier...

2-*Impacts du GRF* <<

Autres

Partage d'expérience Exploitants

Etroite Collaboration Exploitants / Autorité



« 3- Défis

Disponibilité du personnel qualifié

Maintien des compétences du
personnel formé

Acquisition de matériels adéquats



« 3- Défis

Amélioration du niveau de collaboration
entre les structures aéroportuaires

Maitrise du temps de traitement de la
situation (mesure/rapport/publication)

Intégration du GRF dans les inspections des
exploitants par les Autorités Compétentes



AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR
Les routes du ciel, notre métier...

CONCLUSION



Renforcement
des
collaborations

Vigilance
Permanente des
acteurs

GRF mis en œuvre
04 novembre 2021

Renforcement
des capacités

Amélioration
continue

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

QUESTIONS/SUGGESTIONS ?

