

**STRATEGIE ET PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN
OEUVRE DU MINIMUM DE SEPARATION VERTICALE
REDUIT DANS LA REGION AFRIQUE- OCEAN INDIEN**

17 NOVEMBRE 2004

**Préparé par le Bureau du Programme RVSM AFI (ARPO)
Révision 17/11/04**

PLAN D' ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DU RVSM AFI

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
	Gestion de Programme				
1	Convenir de restructure de Groupe de Travail pour permettre une prise en charge efficace des tâches techniques spécialisées	21/11/03	Action accomplie	Equipe de soutien du Secrétariat : Afrique du Sud, ASECNA, IATA, Nigeria, Tunisie.	Tâche achevée le 21-11-03
2	Considération du rapport du Projet Spécial de Mise en oeuvre (SIP) du RVSM	21/11/03	Action accomplie	RVSM/TF2	Tâche achevée le 21-11-03
3	Réunion RVSM/RNAV/RNP TF/2	21/11/03	Action accomplie	RVSM/TF2	Achevé le 21-11-03
4	Identifier les ressources pour accomplir les tâches techniques spécialisées	21/11/03	Action accomplie	RVSM/TF2	Achevé le 21-11-03
5	Rechercher les méthodes de financer toute assistance extérieure disponible.	31/03/04	Action accomplie	OACI/IATA	Aborder la question de finacement, à venir, selon le besoin et le moment
6	Finaliser la Stratégie de mise en œuvre et le plan d'action du RVSM.	31/12/03	Action accomplie	OACI	Plan sorti le 5/12/03
7	Distribuer la Stratégie et le plan d'action pour la mise en oeuvre du RVSM auprès des Etats pour commentaires.	5/1/04	Action accomplie	OACI	Plan sorti le 5/12/03
8	<ul style="list-style-type: none"> a) Proposition d'Amendement du Doc 7030 b) Distribuer proposition aux Etats c) Approbation au niveau de l'ANC 	<ul style="list-style-type: none"> 01/6/04 15/6/04 15/11/04 	<ul style="list-style-type: none"> Action accomplie Action accomplie En cours 	<ul style="list-style-type: none"> OACI OACI OACI 	<ul style="list-style-type: none"> a) Achevé 31/5/04 b) Distribué aux Etats ; observations attendues 15/8/04
9	Obtenir les commentaires des Etats sur le Plan d'action et la Stratégie de mise en oeuvre du RVSM	31-3-04	Action accomplie	Etats/OACI, RVSM/TF3	Achevé le 31-3-04

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
10	Site web des informations sur le RVSM AFI.	31/03/04	Action accomplie	Etats/ IATA/OACI	Achevé le 1-2-04
11	Séminaire RVSM /RVSM TF/3	19-22/04/04	Action prise	OACI	Achevé come Prévu
12	Séminaire RVSM + Réunion RVSM/TF/4	26-30/07/04	Action accomplie	OACI/RVSM TF/4	Achevé come Prévu
13	Coordination et harmonisation des procédures avec les régions adjacentes.	En cours	En cours	OACI et AFI RMA	Contacts continuent avec autres régions.
14	Publication d'AIC pour notifier l'intention de mettre le RVSM en Œuvre.	31/5/04	En cours	Etats/OACI	
15	Confirmer la date limite AIRAC de mise en oeuvre (Supplément AIP à publier)	15/11/05	En cours	Etats/OACI	Sera examiné par réunion TF/8
16	Préparation de rapports sur l'état de mise en oeuvre du RVSM régional.	En cours	En cours	OACI	Rapports mensuels
17	Evaluation des apprêtages RVSM	Mai 2005	En cours	OACI	TF/6
18	RVSM TF/5	15-16/11/04	Terminé	OACI/RVSM/TF/5	
19	Réunion sur la décision de lancer/retarder la mise en oeuvre du RVSM	17-19/11/04	Terminé	Réunion de tous les partenaires	Date du NOTAM sera confirmée par TF/5
20	RVSM TF/6	4-5 Mai 05	En cours	Equipe de Travail	
21	RVSM TF/7	8-9 Août 05	En cours	Equipe de Travail	
22	RVSM TF/8	10-11 Oct 05	En cours	Equipe de Travail	
23	Réunion sur la décision de lancer/retarder la mise en oeuvre du RVSM	12-14 Oct 05	En cours	Réunion de tous les partenaires	
24	Publication du NOTAM Déclencheur	28/11/04	En cours	Etats	Date du NOTAM sera confirmée par TF/8
	Exploitation et navigabilité des aéronefs				
25	Eléments indicatifs d'exploitation et Navigabilité pour le RVSM AFI.	21/11/03	Action accomplie	OACI	Doc. distribué le 5/12/03
26	Développer des éléments indicatifs régionaux pour la formation des pilotes sur le RVSM.	30/04/04	Action accomplie	IATA	
27	Directives du processus d'homologation et d'exploitation des aéronefs	31/05/04	Action prise	Etats, OACI	
28	Enquête sur la certification RVSM des aéronefs.	Mai 2005	En cours	OACI/Etats	
29	Surveiller le processus d'homologation des aéronefs/l'exploitant	Mai 2005	En cours	ARMA/OACI	

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
	Gestion du Trafic Aérien (ATM)		En cours		
30	Plan national RVSM	31/03/04	Action accomplie	Etats, OACI	Transmis aux Etats le 5/5/04
31	Manuel ATC sur le RVSM pour la régional.	31/03/04	Développé	OACI	Transmis aux Etats le 5/5/04
32.	Déterminer les limites de l'espace aérien RVSM.	30/06/04	Terminé	Etats / OACI	Limites vérifiées par TF/4
33.	Développer des éléments indicatifs régionaux et le programme de formation ATC.	31/03/04	Action accomplie	Afrique du Sud/ASECNA/ Nigéria	Lettre sur formation envoyée aux Etats le 28/5/04. Les trois premiers programmes de formation prévus en août 2004
34.	Simulation de l'évaluation du volume de travail ATC et le besoin éventuel de modification de l'espace aérien par secteur/route ATS.	31/05/05	En cours	Etats	Tâche incorporée dans le plan RVSM national.
35.	Identifier les questions devant faire l'objet de lettres d'accord	31/05/04	Tâche accomplie	OACI/Etats	
36	Prendre les dispositions appropriées en ce qui concerne l'aviation militaire	31/5/04	En cours	Etats	Tâche incorporée dans le plan RVSM national.
37.	Législation Nationale sur le RVSM	31/05/05	En cours	Etats, OACI	Besoins à identifier
38	Evaluation par les Etats de l'impact de la mise en oeuvre du RVSM sur les systèmes d'automatisation ATC et le plan d'enrehausser le niveau ou de les modifier.	31/05/05	En cours	Etats	Incorporé dans le plan national
39	Collection des données météorologiques et de turbulence pour analyse.	31/05/05	En cours	ARMA/OACI/Etats	TF/6
40	Conduite par les Etats de la formation locale des contrôleurs de la circulation aérienne	31/10/05	En cours	Etats	TF/6
	Garanties de la sécurité RVSM				
41	Collecte des données préliminaires et évaluation des préparatifs/apprêtages	30/06/04	Terminé	ARMA/OACI	La tâche se poursuit
42.	Développement d'une politique de sécurité RVSM AFI	30/06/04	Terminé	RVSM TF/4	
43	Développer la plan nationale sur la sécurité RVSM	30/6/04	Terminé	OACI	

ID	Description	Date Cible	Statut	Resources	Observations
	Agence de surveillance régionale (ARMA)				
44	Evaluation du risque fonctionnel (FHA)	31/4/05	En cours	ARMA/OACI	Données fournies par Etats
45	Validation du risque fonctionnel	31/5/05	En cours	RVSM TF/6	TF/6
46	Evaluation du risque de collision (CRA)	30/6/05	En cours	ARMA/OACI	
47	Validation du risque de collision	31/8/05	En cours	TF/7	TF/7
48	Elaboration du dossier sécurité comme préalable de la mise en œuvre du RVSM (PISC)	31/9/05	En cours	ARPO	
49	Approbation par l'ANC du dossier PISC	21/9/05	En cours	ANC/ARPO	Exigence de l'ANC
50	Evaluer les options pour la mise en place d'une Agence Régionale de Surveillance AFI (ARMA)	21/11/03	Action accomplie	RVSM TF/2	Tâche terminée comme prévu
51	Identifier une ARMA	21/11/03	Action accomplie	RVSM TF/2	Tâche terminée comme prévu
52	Etablir l'ARMA	31/03/04	Action accomplie	Afrique du Sud/ OACI	Tâche exécutée comme prévu
53	Valider l'évaluation des apprêtages de mise en œuvre	15/11/04	Terminé	OACI/ARMA	Tâche à exécuter à la fin de l'évaluation du niveau de sécurité

CALENDRIER PROVISOIRE DU DOSSIER SÉCURITE PREALABLE A LA MISE EN OEUVRE DU RVSM AFI

	Nov. 2004	Déc. 2004	Janvier 2005	Février 2005	Mars 2005	Avril 2005	Mai 2005	Juin 2005	Juillet 2005	Août 2005	Sep. 2005	Oct. 2005	Nov. 2005
FHA				2ème réunion	3ème réunion	Rapport final	Revue par TF	Approbation par TF					
CRA			Collection données des Etats par OACI	Collection données des Etats par OACI	Collection données des Etats par OACI	Collection données des Etats par OACI	Collection données des Etats par OACI	Rapport CRA					
PISC									Dossier sécurité préalable à la mise en oeuvre du RVSM (PISC)	Revue du PISC par TF	Revue du PISC par ANC		
TF							TF/6			TF/7		TF/8	
Décision de lance- ment ou retard du RVSM												lance- ment ou retard du RVSM	
