

CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP / GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION
 PROJECT/PROYECTO F1
 IMPROVEMENT ON AERODROME CERTIFICATION / MEJORAS A LA CERTIFICACION DE AERODROMOS

ID	Task Name	Duration	2012				2014			
			Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3	Qtr 1	Qtr 3
1	PROJECT: IMPROVEMENT TO AERODROME CERTIFICATION / PROYECTO: MEJORAS A LA CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS	891 days	28-10				27-03			
2	a) Identify the aerodrome certification process level of implementation in the CAR Region / Identificar el nivel de implementación del proceso de certificación de aeródromos en la región CAR	96 days	20-04 31-08							
3	Collect information through surveys, on the aerodrome certification status of implementation / Recabar información sobre el estado de implementación de la certificación de aeródromos mediante encuestas	96 days	20-04 31-08							
4	Identify and group aerodromes with common problems / Identificar y agrupar los aeródromos con problemas comunes	44 days	31-08 31-10							
5	b) Train aerodrome inspectors on reference documentation / Capacitar inspectores de aeródromos en la documentación de referencia	298 days	11-06 31-07							
6	Workshops for aerodrome inspectors and training on documents related with aerodrome certification / Talleres para inspectores de aeródromos y capacitación en los documentos relacionados con la certificación de aeródromos	298 days	11-06 31-07							
7	c) Preparation of corresponding certification documentation / Preparación de la documentación de certificación correspondiente	44 days					31-07 30-09			
8	d) SMS implementation / Implementación del SMS	320 days					30-09 19-12			
9	e) Aerodrome certification inspection by aeronautical authority / Inspección de certificación de aeródromos por la autoridad aeronáutica	51 days					19-12 27-02			
10	f) Issuance of aerodrome certification / Emisión del certificado de aeródromo	21 days					27-02 27-03			