

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN

PRUEBAS Y ENSAYOS DE RUTAS MIAMI/SANTIAGO Y SAO PAULO-RIO DE JANEIRO/MIAMI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
						Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
ID	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesores													
1	Preparar/Enviar carta a Estados Afectados	18 días	Lun 3/27/00	Mie 4/14/00														
2	Seminario RNAV	5 días	Lun 3/27/00	Vie 3/31/00														
3	Definición Rutas iniciales	3 días	Mar 3/28/00	Vie 3/31/00														
4	Sao Paulo-Miami	3 días	Mar 3/28/00	Vie 3/31/00														
5	Santiago-Miami	3 días	Mar 3/28/00	Vie 3/31/00														
6	Coordinación de rutas Estado/Organismo	25 días	Lun 4/24/00	Vie 5/19/00	3.1													
7	Desarrollar briefing/Requisitos entrenamiento	15 días	Lun 5/1/00	Vie 5/19/00														
8	Requisitos Plan de Vuelo	10 días	Lun 5/1/00	Vie 5/12/00														
9	Desarrollar Procedimientos ATC	15 días	Mar 5/2/00	Vie 5/19/00														
10	Definir rutas finales y intersección FIR	7 días	Lun 5/8/00	Vie 5/12/00	6													
11	Preparar briefings a Estados/Línea Aéreas	25 días	Lun 5/1/00	Vie 6/16/00	11													
12	Requerimientos de Cartas	15 días	Lun 5/1/00	Vie 6/2/00	11													
13	Producción de Cartas	60 días	Lun 6/5/00	Vie 8/25/00	13													
14	Reunión ACC/Líneas Aéreas principales	4 días	Mar 7/18/00	Vie 7/21/00	7,8,9,10,11,12													
15	Pruebas de Ensayo en Vuelo	60 días	Jue 7/20/00	Vier 9/15/00														
16	Reuniones para planificar pruebas	4 días	Lun 9/18/00	Jue 9/21/00	16													
17	Publicación de la Ruta	3 días	Vie 9/22/00	Mar 9/26/00	17													
18	Vuelos de Ensayo	91 días	Lun 10/02/01	Vie 1/12/01	17.18													
19	Recolección de datos	91 días	Lun 10/02/00	Vie 1/12/01														
20	Procesamiento de datos	6 días	Vie 1/12/01	Vie 1/19/01	20													
21	Reunión de Evaluación de resultados obtenidos	3 días	Lun 1/22/01	Mie 1/24/01	21													

h:\meeting\Implant. RNAV\ne5asp.xls

Date: 12.7.00

Tarea Progreso

Base Resumen Tarea Acumulado

Progreso acumulado Partido

Tareas externas Resumen Proyecto