



Organización de Aviación Civil Internacional
Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/03/902
Transición al GNSS/SBAS en las Regiones CAR/SAM –SACCSA–Fase III
Novena Reunión del Comité de Coordinación (RCC/9)
Lima, Perú, 1al 4 de julio de 2013

Asunto 1: Seguimiento a las conclusiones vigentes de las reuniones del Comité de Coordinación del Proyecto

**SEGUIMIENTO A LAS CONCLUSIONES VIGENTES DE LAS REUNIONES DEL
COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO RLA/03/902 – SACCSA**

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN Esta nota de estudio presenta el seguimiento de las conclusiones vigentes que han sido acordadas por las reuniones del Comité de Coordinación (RCC) del Proyecto RLA/03/902 – SACCSA	
Referencias: Informe de la Octava Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/03/902 (México, 28 de mayo al 01 de junio de 2012)	
Objetivos Estratégicos	<i>Esta nota de estudio se relaciona con los Objetivos estratégicos: A. Seguridad operacional B. Protección al medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo</i>

1. Introducción

1.1 Durante la última Reunión del Comité de Coordinación (RCC/8) realizada en México del 28 de Mayo al 1 de Junio del 2012, se presentó la Nota de Estudio NE/02 detallando las conclusiones de la Reunión anterior y concluyendo que las conclusiones 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 y 10 de la RCC/7 siguen vigentes; quedando las demás conclusiones como finalizadas. También de la RCC/8 se derivaron otras conclusiones. La presente nota da seguimiento a las conclusiones vigentes y la situación actual de las mismas.

2. Discusión

2.1 Las Conclusiones vigentes a la fecha de las reuniones del Comité de Coordinación (RCC) del Proyecto RLA/03/902 – SACCSA, correspondientes a la RCC/7 y RCC/8 se incluyen en los Apéndices A y B respectivamente.

3. Acción Sugerida

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) revisar la información presentada en esta nota de estudio y los Anexos para evaluar el estado de cumplimiento de las conclusiones vigentes del Comité de Coordinación del Proyecto RLA/03/902;
- b) Presentar comentarios sobre estado de cumplimiento de conclusiones presentadas; y
- c) Ejecutar acciones de seguimiento que correspondan.

REF.	CONCLUSIÓN	ACCIÓN PARA	COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO	ESTADO
	CONCLUSIÓN RCC/7/SACCSA/01 – SEGUIMIENTO A LA INVITACIÓN A LOS ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR O DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO RLA/03/902 – SACCSA Que, teniendo en cuenta el Proyecto es un proyecto abierto y el interés que han manifestado varios Estados y Organizaciones Internacionales en participar en el Proyecto RLA/03/902 o dar seguimiento a los resultados de la Fase III-A y teniendo en cuenta su importante contribución en la realización de proyectos nacionales y en la implementación regional del GNSS, se acuerda que el Proyecto con el apoyo de la OACI, a) continúe el seguimiento de la invitación a los Estados que han manifestado interés en participar en la Fase III del Proyecto: Barbados, Ecuador, República Dominicana y Uruguay, otros Estados del Caribe Oriental; e b) invite a Brasil, IFALPA, ALTA y otras organizaciones internacionales a participar en la Fase III del Proyecto.	Proyecto y la OACI	El proyecto ha girado invitaciones e informados a otros estados y organizaciones internacionales a participar en la Fase III del Proyecto	Completado
	RCC/7/SACCSA/02 ESTADO FINANCIERO DE LA FASE III-A DEL PROYECTO RLA/03/902 – SACCSA (Texto a discutirse en Cuestión 3 del orden del día)	Miembros del Proyecto y OACI	En la cuestión 3 del orden del día se presentaran las acciones realizadas para determinar el estado de esta conclusión	Por revisarse
	CONCLUSIÓN RCC/7/SACCSA/03 – PLAN DE ACCIÓN PARA ELIMINAR LOS RIESGOS QUE AFECTAN A LA FASE III-A DEL PROYECTO Que, el Consorcio, los Estados y las Organizaciones Internacionales miembros del Proyecto y la OACI implementen las acciones correspondientes del Plan de Acción para eliminar o mitigar los riesgos que afectan la ejecución y resultados de algunos paquetes de trabajo, el cual se presenta en el Apéndice 6E de este Informe.	Miembros del Proyecto y OACI	Se mantienen los riesgos por el estado financiero y el cumplimiento de pago de cuotas por parte de algunos Estados. Se propone reemplazar por una nueva acción al discutirse el mismo en la Cuestión 3 del orden del día.	Por reemplazarse

REF.	CONCLUSIÓN	ACCIÓN PARA	COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO	ESTADO
	CONCLUSIÓN RCC/7/SACCSA/04 – PROGRAMA ACTUALIZADO DE CONTRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PROYECTO RLA/03/902 Que, con vistas lograr el eficaz desarrollo y aplicación del Programa actualizado de contribuciones en especie del Proyecto RLA/03/902 que se presenta en el Apéndice 6F de este Informe: a) los contribuyentes de estas aportaciones, según sea pertinente, establezcan coordinación y apoyo de sus respectivas autoridades de aviación civil para el desarrollo y aplicaciones de las contribuciones y den seguimiento y apoyo a la coordinación de la ejecución del Programa mencionado; y b) el Proyecto apoye la coordinación, la asistencia y de efectúe el seguimiento al Programa mencionado, asimismo presente estas contribuciones a través del mecanismo del GREPECAS y las Oficinas regionales, según sea pertinente, como contribución regional para todos los Estados que lo requieran.	Miembros del Proyecto y OACI	Se espera información por parte de los miembros del Proyecto en las Cuestiones 3 y 4 del orden del día.	Vigente
	CONCLUSIÓN RCC/7/SACCSA/05 – ADOPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO RLA/03/902 Que, teniendo en cuenta las medidas organizativas que han sido necesario aplicar y la eficacia demostrada en la gestión y coordinación de la Fase III-A del Proyecto RLA/03/902, se adopta el Modelo de Gestión y Coordinación del Proyecto RLA/03/902 que se presenta en el Apéndice 7A de este Informe	Miembros del Proyecto y OACI	Modelo adoptado por los Estados y se ha nombrado a un Coordinador Internacional según se describe en la Cuestión 3 del orden del día.	Completada

REF.	CONCLUSIÓN	ACCIÓN PARA	COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO	ESTADO
	CONCLUSIÓN RCC/7/SACCSA/07 – PRESENTACIÓN DEL PROYECTO SACCSA ANTE INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE ÁMBITO MUNDIAL Y REGIONAL, GRUPOS DE EXPERTOS Y AUTORIDADES DE LOS ESTADOS Que, con el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos, la cooperación y coordinación internacional; se acuerda que, con el apoyo de la OACI, el Proyecto SACCSA sea presentado en diferentes instituciones y grupos de expertos de ámbito mundial y regional vinculadas al progreso del GNSS, así como a usuarios y autoridades de aviación civil de las regiones CAR/SAM.	Miembros del Proyecto y OACI	Las acciones realizadas se informaran en la cuestión 2 del orden del día.	Vigente
	CONCLUSIÓN RCC/7/SACCSA/08 – COLABORACIÓN ENTRE EL PROYECTO SACCSA Y SECTORES NO AERONÁUTICOS SOBRE LAS APLICACIONES Y BENEFICIOS DEL GNSS / SACCSA Que, con vistas al establecimiento de la cooperación entre el Proyecto SACCSA y sectores no aeronáuticos interesados en la utilización y obtención de los beneficios del GNSS/SACCSA, se insta a las Autoridades de aviación civil miembros del Proyecto a: 1. transmitir a las administraciones pertinentes de sus respectivos Estados, las consideraciones e informaciones sobre las aplicaciones y beneficios que representará la utilización de las capacidades avanzadas del GNSS que SACCSA proporcionaría a numerosos usuarios y sectores de la sociedad, teniendo en cuenta las informaciones que se presentan en los ADJUNTOS A y B de este Informe; e 2. invitar a las administraciones de sectores no aeronáuticos a participar, cooperar y dar seguimiento al Proyecto SACCSA.	Estados/ Organización Internacional Miembros y la OACI	Se espera información por parte de los miembros del Proyecto en la Cuestión 2 del orden del día.	Vigente

REF.	CONCLUSIÓN	ACCIÓN PARA	COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO	ESTADO
	CONCLUSIÓN RCC/7/SACCSA/10 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE PRUEBAS SBAS – SACCSA Que, reconociendo la conveniencia y beneficios de implantar una plataforma de pruebas SBAS – SACCSA en las regiones CAR/SAM que permita cubrir los objetivos indicados bajo el párrafo II.9 de este Informe, 1. el Proyecto RLA/03/902 elabore un Plan de implantación de una plataforma de pruebas SBAS – SACCSA, definiendo la infraestructura requerida, costes y otros aspectos asociados; y consecuentemente, la OACI invite a los Estados y Organizaciones Internacionales de estas regiones a participar en la plataforma mencionada.	Estados/ Organización Internacional Miembros y la OACI	A discutirse en las Cuestiones 3 y 4 del orden del día. Se sugiere evaluar y determinar si debe continuar vigente, considerando las respuestas de los Miembros del Proyecto.	Vigente
	CONCLUSIÓN RCC/5/SACCSA/01 ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES, EJECUCIÓN DE LÍNEAS PRESUPUESTARIAS Y SALDO DISPONIBLE DEL PROYECTO Que, se insta a las Administraciones Miembros del Proyecto RLA/03/902 que: a) noten el estado de las contribuciones, de la ejecución de las líneas presupuestarias y el saldo estimado disponible que se presentan en las Tablas No. 1, 2 y 3 de esta parte de este Informe; b) aún no lo hayan hecho, paguen sus cuotas pendientes lo antes posible; c) tomen nota que el saldo disponible hasta Agosto de 2007 será utilizado, como parte del presupuesto necesario, para continuar la ejecución, gerencia y coordinación de las actividades del Proyecto RLA/03/902; y d) tomen nota de las contribuciones adicionales en especie efectuadas al Proyecto RLA/03/902 hasta Agosto de 2007 que se describen en la Tabla No. 4 de este Informe y que de acuerdo a sus posibilidades continúen aportando contribuciones adicionales en especie.			

REF.	CONCLUSIÓN	ACCIÓN PARA	COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO	ESTADO
	CONCLUSIÓN RCC/8/SACCSA/01 REVISIÓN DEL PORTAL WEB SACCSA Que con el objetivo de mejorar el portal web de SACCSA se insta a los miembros del Proyecto a revisar el portal web de SACCSA informando a la Coordinación Técnica de sus posibles mejoras a más tardar el 30 de julio de 2012.	Miembros del Proyecto	Se espera información por parte de los miembros del Proyecto en la Cuestión 2 del orden del día. COCESNA: cumplida	Vigente
	CONCLUSIÓN RCC/8/SACCSA/02 SEGUIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES Que, a) los Estados con contribuciones pendientes procedan al pago de las mismas; y b) la OACI realice seguimiento sobre las contribuciones pendientes por los Estados para asegurar el pago de todas las cuotas de contribución acordadas para el proyecto.	Miembros del Proyecto y la OACI	a) Los miembros ya tomaron acción al respecto. b) OACI ha completado este seguimiento. En mayo 2013, Cooperación Técnica envió recordatorio escrito a Estados que tienen cuotas pendientes.: completado	Completada
	CONCLUSIÓN RCC/8/SACCSA/03 CONTRATACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO PENDIENTES DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN A2 DE LA FASE III A Que una vez se disponga de los fondos suficientes para los paquetes de trabajo relacionados en el grupo A2 (USD 100.000), según la definición contenida en el Apéndice 1 a esta parte del informe, se proceda de inmediato a su contratación.	OACI	Contratación a revisión por miembros. Mediante Nota Ref.: TC9/1.692 (03/902) del 04 de Junio 2013, se propuso contratar Grupo de Tareas A-2 para que el contratista presente resultados en RCC/9 y que el pago sea aprobado por Miembros del Proyecto, esto debido a que AENA mediante nota del 15 de Abril de 2013 notificó que no puede seguir apoyando Coordinación Técnica del Proyecto.	vigente

REF.	CONCLUSIÓN	ACCIÓN PARA	COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO	ESTADO
	CONCLUSIÓN RCC/8/SACCSA/04 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE III A GRUPO A3 Y FASE III B DEL PROYECTO SACCSA Considerando la actual situación financiera del proyecto y la importancia de realizar las actividades para completar el estudio SBAS del Proyecto SACCSA, que: a) los Estados miembros del proyecto evalúen los escenarios de ejecución de las actividades para la Fase III Grupo A3 y Fase III B propuestas en Apéndice 1, informando a la OACI sobre su decisión a más tardar el 31 de julio de 2012; b) la OACI realice una teleconferencia a más tardar el 15 de agosto de 2012, sobre las respuestas recibidas de los Estados miembros, para consensuar las acciones finales a tomar sobre la contratación de los grupos propuestos; y c) la OACI convoque la reunión RCC/9 del proyecto, seis meses después de la contratación del paquete del grupo A2, donde se presente los resultados de la Fase III A Grupo A2, y los resultados de la acción anterior.	Miembros del Proyecto y OACI	a) evaluación completada b) Se realizó audio conferencia el 18 de Septiembre 2012 y mediante nota Ref.: TC9/1.692 (03/902) se informó a los Miembros del Proyecto que como resultado de las respuestas recibidas se opta por el escenario A.3.2, que es de menor monto de aportación (US\$27,500.00 por cada participante). c) RCC/9 convocada	completada
	CONCLUSIÓN RCC/8/SACCSA/05 ESTUDIO DE FINANCIAMIENTO Que AENA inicie los trabajos ofrecidos como aportación en especie del paquete de trabajo PT7000 – Estudio de financiamiento SACCSA, reportando su conclusión en la próxima reunión de coordinación.	AENA	AENA mediante nota del 15 de Abril 2013 notificó que no puede seguir apoyando Coordinación Técnica del Proyecto. Se espera que AENA informe en la cuestión 3 del orden del día la realización de este trabajo.	vigente

REF.	CONCLUSIÓN	ACCIÓN PARA	COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO	ESTADO
	CONCLUSIÓN RCC/8/SACCSA/06 REVISIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO Que, a) Venezuela confirme su interés en ofrecer apoyo a la OACI en la coordinación internacional del proyecto como contribución en especie antes del 30 de junio de 2012; b) para este particular el proyecto aportaría los fondos necesarios para pagar el costo de tiquetes y viáticos cuando se requiera su participación en eventos internacionales que hayan sido acordados por el proyecto; y c) en caso de que a Venezuela u otro Estado no le sea posible contribuir con este apoyo a la coordinación internacional, la OACI revisará los términos de referencia de la Coordinación Internacional para efectuar una redistribución de sus funciones entre las otras partes existentes de la organización para la gestión y coordinación del proyecto, informando sobre los mismos a los Estados antes del 31 de julio de 2012.	Venezuela y Proyecto	COCESNA apoyará esta tarea como coordinador internacional	completada
	CONCLUSIÓN RCC/8/SACCSA/07 APOYO DEL PROYECTO SACCSA AL MECANISMO DEL GREPECAS Y GRUPOS DE IMPLEMENTACION – CICLO 2012 – 2013 Que, el Proyecto RLA/03/902 con el apoyo de la OACI contribuya al mecanismo del GREPECAS y los grupos de implementación CAR/SAM durante el ciclo 2012 – 2013 en las cuestiones detalladas en el punto 5.4 de este Informe	Proyecto	Las actividades realizadas se reportan en la cuestión 2 del orden del día. Se propone reemplazar la misma para las acciones futuras a discutirse en la cuestión 4 del orden del día.	Por reemplazarse

REF.	CONCLUSIÓN	ACCIÓN PARA	COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO	ESTADO
	CONCLUSION RCC/8/SACCSA/08 DIFUSIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO SACCSA POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL PROYECTO Considerando la importancia de difundir la información de los avances del Proyecto SACCSA, se insta a los miembros del Proyecto a considerar incluir en sus páginas/sitios web de sus administraciones el enlace al portal web de SACCSA (www.rlasaccsa.com), informando a la OACI de esta implementación para conocimiento del Proyecto.	Miembros del Proyecto	COCESNA y Colombia han incluido sus páginas. Por revisar en la cuestión 2 del orden del día.	vigente
	CONCLUSIÓN RCC/8/SACCSA/09 REVISIÓN DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO RLA/03/902 Que la OACI elabore la revisión al Documento del Proyecto RLA/03/902 y que lo circule a los Estados miembros para su revisión y aprobación correspondiente.	OACI	Se informara de la actualización del PRODOC en la cuestión 2 del orden del día	Completada